

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 2, 2018		
						Mar	Apr	M
1		<b>Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2</b>	<b>399 days</b>	<b>Mon 7.5.18</b>	<b>Sun 9.6.19</b>			
2		<b>Етап I</b>	<b>150 days</b>	<b>Mon 7.5.18</b>	<b>Wed 3.10.18</b>			
3		<b>Подзона 1 и 2 - Алабин, Графа и Гарибалди</b>	<b>74 days</b>	<b>Mon 7.5.18</b>	<b>Thu 19.7.18</b>			
4		демонтажни работи	7 days	Mon 7.5.18	Sun 13.5.18			7.5
5		СМР Софийска вода	30 days	Mon 14.5.18	Tue 12.6.18			14.5
6		СМР Топлофикация	30 days	Thu 17.5.18	Fri 15.6.18			17.5
7		СМР, настилки, електро	50 days	Thu 31.5.18	Thu 19.7.18			
8		Релсов път и контактна мрежа	15 days	Sun 1.7.18	Sun 15.7.18			
9		<b>Подзона 4 - Славейков</b>	<b>83 days</b>	<b>Mon 7.5.18</b>	<b>Sat 28.7.18</b>			7.5
10		демонтажни работи	7 days	Mon 7.5.18	Sun 13.5.18			14.5
11		СМР Софийска вода	23 days	Mon 14.5.18	Tue 5.6.18			
12		СМР, настилки, електро	39 days	Wed 20.6.18	Sat 28.7.18			
13		Релсов път и контактна мрежа	15 days	Wed 11.7.18	Wed 25.7.18			
14		<b>Подзона 5 - ул. "Солунска" / А.Кънчев; Витошка</b>	<b>45 days</b>	<b>Mon 7.5.18</b>	<b>Wed 20.6.18</b>			7.5
15		демонтажни работи	7 days	Mon 7.5.18	Sun 13.5.18			14.5
16		СМР Софийска вода ( СВО )	23 days	Mon 14.5.18	Tue 5.6.18			
17		СМР, настилки, електро	15 days	Wed 6.6.18	Wed 20.6.18			
18		<b>Подзона 5 - ул. "Солунска" / А.Кънчев; Графа</b>	<b>32 days</b>	<b>Sun 1.7.18</b>	<b>Wed 1.8.18</b>			
19		демонтажни работи	6 days	Sun 1.7.18	Fri 6.7.18			
20		СМР Софийска вода ( СВО )	14 days	Sat 7.7.18	Fri 20.7.18			
21		СМР, настилки, електро	12 days	Sat 21.7.18	Wed 1.8.18			
22		<b>Подзона 3 - Графа 2</b>	<b>83 days</b>	<b>Sun 1.7.18</b>	<b>Fri 21.9.18</b>			
23		демонтажни работи	7 days	Sun 1.7.18	Sat 7.7.18			
24		СМР Софийска вода + СВО	30 days	Sun 8.7.18	Mon 6.8.18			
25		СМР, настилки, електро	46 days	Tue 7.8.18	Fri 21.9.18			
26		Релсов път и контактна мрежа	15 days	Tue 4.9.18	Tue 18.9.18			
27		<b>Подзона 6 - Графа 3</b>	<b>72 days</b>	<b>Sun 10.6.18</b>	<b>Mon 20.8.18</b>			
28		демонтажни работи	7 days	Sun 10.6.18	Sat 16.6.18			
29		СМР Софийска вода ( СВО )	10 days	Mon 9.7.18	Wed 18.7.18			
30		СМР Топлофикация	30 days	Sun 17.6.18	Mon 16.7.18			
31		СМР, настилки, електро	33 days	Thu 19.7.18	Mon 20.8.18			
32		Релсов път и контактна мрежа	30 days	Thu 19.7.18	Fri 17.8.18			
33		<b>Подзона 7 - пл. Св. Седмочисленици</b>	<b>61 days</b>	<b>Thu 2.8.18</b>	<b>Mon 1.10.18</b>			
34		демонтажни работи	8 days	Thu 2.8.18	Thu 9.8.18			
35		СМР Софийска вода ( СВО )	4 days	Fri 10.8.18	Mon 13.8.18			
36		СМР, настилки, електро	49 days	Tue 14.8.18	Mon 1.10.18			
37		<b>Подзона 10 - Графа 4</b>	<b>34 days</b>	<b>Thu 2.8.18</b>	<b>Tue 4.9.18</b>			
38		демонтажни работи	8 days	Thu 2.8.18	Thu 9.8.18			
39		СМР Софийска вода ( СВО )	4 days	Fri 10.8.18	Mon 13.8.18			
40		СМР, настилки, електро	22 days	Tue 14.8.18	Tue 4.9.18			
41		Релсов път и контактна мрежа	20 days	Tue 14.8.18	Sun 2.9.18			
42		<b>Подзона 11 - Графа 5</b>	<b>63 days</b>	<b>Thu 2.8.18</b>	<b>Wed 3.10.18</b>			
43		демонтажни работи	16 days	Thu 2.8.18	Fri 17.8.18			
44		СМР Софийска вода ( СВО )	8 days	Sat 18.8.18	Sat 25.8.18			
45		СМР, настилки, електро	39 days	Sun 26.8.18	Wed 3.10.18			
46		Релсов път и контактна мрежа	37 days	Sun 26.8.18	Mon 1.10.18			
47		<b>Надлъжни проводници- КМ</b>	<b>30 days</b>	<b>Sat 1.9.18</b>	<b>Sun 30.9.18</b>			
48		<b>Кръстовища</b>	<b>21 days</b>	<b>Fri 10.8.18</b>	<b>Thu 30.8.18</b>			
49		ул. Раковска	21 days	Fri 10.8.18	Thu 30.8.18			
50		ул.Шишман	16 days	Fri 10.8.18	Sat 25.8.18			
51		<b>Етап II</b>	<b>40 days</b>	<b>Wed 1.5.19</b>	<b>Sun 9.6.19</b>			
52		Подзона 9 ул. Шишман	36 days	Wed 1.5.19	Wed 5.6.19			
53		Подзона 8 ул. 6-ти септември	40 days	Wed 1.5.19	Sun 9.6.19			



